

**PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ
STÁTNÍ PODNIK**

**Hrbovická 2
403 39 CHLUMEC**

IČO: 00007536 zapsán v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem
oddíl AXVIII, vložka 433

REM plus s.r.o.
Rybná 682/14
110 00 Praha 1 – Staré Město

Váš dopis zn:
Ze dne: 21.03.2016

Naše značka: 2016/4572/PKÚ
Vyřizuje: Ing. Jiří Lašek
Telefon: 475 672 012
Chlumec 07.04.2016

Počet listů: 2
Počet příloh: 0

Referenční listina

Zhotovitel:	REM plus s.r.o.
se sídlem:	Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 – Staré Město
IČO:	27301893
Zakázka/akce:	Lom Ležáky – Most ; Sanace zátrhu výsypky Střimice
Kód akce:	A 1207
Předmět plnění:	Sanace zátrhu výsypných prostor bývalého povrchového hnědouhelného lomu Ležáky – Most, včetně obnovy dopravní infrastruktury a odvodnění území.

Rozsah plnění – technický popis:

V rámci přípravy staveniště byly odstraněny křoviny na ploše 8 170 m² a pokáceno 28 ks stromů do prům. 300mm, doplněné základní plošnou úpravou.

Po základním zhutnění terénu byl na ploše 3 504 m² zřízen plošný drén z drceného kamene, chráněný separační podkladní a vrchní geotextilií.

Podchycení lokálního zvodnění a změna komunikace podzemních vod byla zajištěna soustavou podzemních liniových drénů, vyústěných do otevřených cestních příkopů, o objemu 3 837 m³ výkopových prací. Ke zhotovení plošného drénu, spolu s liniovými vystrojenými drény, bylo použito 9 733 m³ kamene, 16 316 m² geotextilie a 117 bm drenážního potrubí.

Provedení projekčně zpracovaného podchycení a směřování podzemních vod bylo řešeno zřízením 32 m² hydroizolace z PE, pokládané na bázi dílčích úseků liniových drenážních větví.

Pro obnovu stability svahu bylo ze zemníku vytěženo a ze vzdálenosti přes 7 000 m přepraveno 26 245 m³ zemin, které byly spolu s nadbilanční výkopovou zeminou založeny do hutněného, postupně vrstveného, zemního valu o celkovém objemu 35 312 m³.

Rekonstrukci cestních příkopů o délce 504 bm předcházelo čištění koryt o objemu 1 766 m³, na které navazovala výstavba 2ks propustků DN800 s mostními křídly s 52 m² dlažby z lomového kamene a 43 ks stabilizačních betonových prahů. Na vybraných úsecích byly svahy opevněny gabióny o celkovém objemu 247 m³, zřizovanými v místě stavby, a 65 m³ kamenného záhozu. K obnově 504 bm nezpevněných obslužných komunikací o š. 4m bylo, ke zpevnění konstrukčních vrstev, aplikováno 1 766 m² dvouosých geomříží z PP.

K zacelení drobných zátrhů a v rámci konečné úpravy staveniště, bylo plošně upraveno území o rozloze 29 546 m².

Kontakt na objednatele:	Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Sídlo:	Hrbovická 2, 403 39 Chlumec
IČO:	00007536
Tel.:	+420 475 672 001
TDI:	Ing. Jiří Lašek, tel. +420 475 672 012
Rozsah prací:	100 %
Celkové náklady stavby:	13 543 560,15 Kč bez DPH
Doba realizace:	08/2014 – 10/2015

**Stručné hodnocení
činnosti zhotovitele:**

Zhotovitel dokončil stavbu před smluvně sjednaným termínem a ve velmi dobré kvalitě. Stavbou byl naplněn cíl projektu sanačních prací a technické parametry odpovídají požadavkům projektové dokumentace a smlouvy o dílo. Komunikace s technickým dozorem investora byla po celou dobu stavby na požadované úrovni.

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ
STÁTNÍ PODNIK
Hrbovická 2, 403 39 CHLUMEC
-1-


Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, s. p.

